

Projektets navn	Samlet budget	Forventet start og slut dato	Status
<i>Køge Idrætspark (KIP I)</i>	175.932.000	2017-2022	<p>Dialog med Leif Pedersen ApS i forlængelse af den uvildige undersøgelse for Hal III er afsluttet, idet firmaet er under konkursbehandling. Den sagkyndige i garantisagen finder, at der først skal træffes afgørelse om spørgsmålet om, hvorvidt der er sket transport af garantien før sagen fortsætter. Der er fremsendt udbetalingsanmodning på den fra kurator til transporterede garanti. Afventer den sagkyndig eller en jurist fra Voldgiftsnævnet og dennes beslutning.</p> <p>Der er ikke nyt i forhold til Rambøll Danmark A/S i forhold til et forlig.</p> <p>Projekt for reetablering af Idrætsbørnehavens legeplads afsluttes i april måned med plantning og finisharbejder.</p> <p>Sidste del af parkeringspladsen færdiggøres med udskudte arbejder i form af slidlag til medio maj 2022.</p> <p>Således har projektet nået et stade hvor anlægsregnskabet kan opgøres.</p>
<i>Køge Idrætspark (KIP II)</i>	120.900.000	2022-2026	<p>Projektet er under nærmere planlægning med henblik på bygge-/anlægsarbejder og salg af sokkelgrunde. Trafikregulerede kryds på henholdsvis Ringvejen og Stensbjergvej planlægges udført i indeværende år, ligesom fundamenter fra den nedtagne Airdome/boblehal påregnes fjernet.</p> <p>For byggearbejdernes vedkommende er Bygherrerådgivningen udbudt, der forventes afsluttet inden sommerferien.</p> <p>Dialogen opretholdes med såvel interessentgruppen som de nedsatte følgegrupper. KIP-hjemmesiden er opdateret.</p>
<i>Ny Føllehavegård</i>	21.800.400	2019 - juli. 2022	<p>Byggeriets tidsplan er i samråd med Styregruppen og Føllehavegård udsat til aflevering med udgangen af juli måned, hvilket skyldes vejrligets opfugtning af bygningen i løbet af vinteren. Bygningen er lukket og udtørring pågår.</p> <p>Dokumentation vedrørende de varslede prisstigninger er under udarbejdelse, ligesom aftale om tillægsbetaling vedrørende udtørring og dagbodskrav pågår.</p>
<i>Renovering af Vemmedrupskolen</i>			<p>Udearealerne er opstartet ved indskolingen. Pavillonskolen er ved at blive nedtaget.</p>
<i>Rehabiliteringscenter</i>	-	-	Skema C pågår.

Projektets navn	Samlet budget	Forventet start og slut dato	Status
			Ferniseringen på kunstprojektet er opgivet, idet nyhedsværdien efter Covid-19 nedlukning vurderes aftaget.
<i>32 plejeboliger Køge Nord</i>	-	-	Med undtagelse af et enkelt bilag er skema C klar til revisorgodkendelse, hvorefter det fremlægges til politisk godkendelse.
<i>Dagtilbud ved Ravnsborghallen</i>			Forberedende arbejder er afsluttet. Byggearbejder i terræn er opstartet uge 12 (2022).
<i>Køge Nord FC Omklædningsfaciliteter</i>	10.960.000		Detailprojektering er opstartet, ansøgning om byggetilladelse uge 14, udbud uge 20 og forventet opstart byggeri uge 31, og med ibrugtagning 1. april 2023
<i>Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)</i>	18.000.000		Arbejderne på Ellemarkskolen og Hastrupskolen nærmer sig afslutningen og forventes færdige ultimo uge 13. På Skovboskolen er der udfordringer med noget kloak, så her går der lidt længere tid, inden lokalerne er færdige. Der pågår stadig afklaring af, hvilket inventar der er indeholdt i projektet, og hvilket inventar BUF / skolerne selv skal indkøbe. Der er i februar 2022 søgt om byggetilladelse til Søndre Skole og Borup Skole.
<i>Ombygning af Beredskabsstation</i>	5.500.000	Forår 2020 Ultimo 2022	Udbudsmateriale på byggearbejder forventes udsendt uge 12 eller 13 (2022), hvorefter byggeriet gennemføres frem til efteråret 2022. Pavilloner udbydes samtidig, og forventes ibrugtaget i sensommeren 2022. For såvel pavillonarbejder som byggearbejder er der stor usikkerhed omkring leveringstider, hvorfor "rigtig" udførelsesperiode og ibrugtagningstidspunkt først kan oplyses efter afholdt licitation.
<i>Opførelse af P-hus i Sdr. Havn med skaterfaciliteter i nederste etage</i>	140.000.000	Ultimo 2021 Primo 2025	Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2026 besluttet at der skal opføres et parkeringshus i Sdr. Havn området. Det skal kunne rumme 460 parkeringspladser fordelt på 1., 2., 3., 4. og 5. sal, og med faciliteter til skaterne i kælder og stueplan. I januar 2022 er der udført geotekniske og miljømæssige forundersøgelser til brug for den videre projektering. Produktion af udbudsmateriale starter i marts 2022 og udbudsmateriale produceres frem til medio sommer 2022, Licitation og kontrahering i foråret 2023 med forventelig ibrugtagning ultimo 2024 eller primo 2025.

Projektets navn	Samlet budget	Forventet start og slut dato	Status
<i>Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III</i>			Projektet er sat på pause
<i>Byudviklingsområdet i Køge Nord (i gang)</i>	18.000.000	Aug. 2021 - primo juli 2022	<p>Vejen er opbygget i bundgrus og stabiltgrus på den første strækning, ved Nordstjernen og kantstensarbejderne er påbegyndt, ligesom belysningsmasterne er sat på denne strækning.</p> <p>Arbejdet med etablering af regnvandsledning og spildevandsledning på den nordlige strækning, ved Egedesvej er afsluttet og der etableres vejdræn og fremføres føres fleksible ledninger (vand, el, tele) frem mod til Egedesvej.</p> <p>KLAR forsyning er gået i gang med etablering af det nordlige forsinkelsesbassin ud mod Egedesvej. De øvrige forsinkelsesbassiner langs skybrudsvejen er afsluttet.</p> <p>Investorerne er godt i gang med deres byggeri og de første rækkehuse står snart klar.</p> <p>Entreprenøren har meldt ud, at anlægsarbejdet bliver forsinket og planlægges afsluttet primo juli. Forsinkelsen skyldes ekstraordinært meget regn, hvorfor jordindbygning er blevet udsat, da dette ikke kunne udføres konditionsmæssigt i regnvejr.</p>
<i>Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge</i>			Projektet er sat på pause.