Signaturforklaring

- Milepæl generelt
- Kommende aktivitet
- Aktivitet igangsat/pågår
- Afsluttet

# Tids– og aktivitetsplan

## Køge Idrætspark, Hal 3 - Forstærkningsprojekt 2020

Version: 2020-09-25

| ID | AKTIVITET | Aktør | Stade Procent | ÅR | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | Område | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Verifikation af beregningsgrundlag | Leif Pedersen | 100 | - | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oplysninger er fortsat mangelfulde. Vi er i bund, og får ikke yderligere. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Oplysning om reaktioner søjle for søjle | Give Steel | 100 | - | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vi har modtaget 254 sider med "tal" for hallen og 608 sider for foyer. Kan ikke uddrage dimensionsgivende laster, og fortsætter med tidligere anvendte maksimale laster. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Beregning af søjler og forstærkninger | Rambøll og Give Steel | 15 | Hal | | | | ═ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rambøll og Give Steel | | Foyer | | | | | | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Afhænger af om der sker ændringer af reaktioner når opretning af kontrolrapport er foretaget af Give Steel. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Destruktive undersøgelser på udførte søjlefødder | Rambøll m.fl. | 75 | - | | | ═ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Udarbejdelse af samlet forstærkningsprojekt inkl. kvalitetssikring | Rambøll | | Hal | | | | | | | ═ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rambøll | | Foyer | | | | | | | | | | | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Udbud/prisindhentning og kontrakt | Rambøll | | Hal | | | | | | | | | | | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rambøll | | Foyer | | | | | | | | | | | | | | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Udførelse af forstærkninger | ? | | Hal | | | | | | | | | | | | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ? | | Foyer | | | | | | | | | | | | | | | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Statisk dokumentation tilvejebringes og kvalitetssikres af anerkendt statiker | Rambøll | | Hal | | | | | | | | | | | | ═ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rambøll | | Foyer | | | | | | | | | | | | | | | ═ | ═ | ═ | ═ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3. parts kontrol | Henrik Thorup | | Hal | | | | | | | | | | | | | | | ═ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Myndighedsgodkendelse og udstedelse af ibrugtagningstilladelse | Køge Kommune | | Hal | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Køge Kommune | | Foyer | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ibrugtagning | Køgehallerne | | Hal | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | |
| | | Køgehallerne | | Foyer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |