Tidsplan for etablering af Håndværk & design lokaler på seks skoler

16-04-2021

År	2021																										
uge	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
De 3 lette skoler																											
Bygningsudbud																											
Registrering, 3D	■																										
Planlægning og skitsetegning		■	■																								
Møder med skolerne				■																							
Indarbejdelse af retelser					■																						
Udarbejdelse af udbud						■	■	■																			
Udsendelse									X																		
Prisberegning									■	■																	
Licitation											X																
Kontrahering											■																
Opstart												X															
Gennemførelse arbejderne												■	■	■	■												
Afleveringsforretning																			X								
Arbejder ved siden af																											
Miljøscreening			■																								
Nedpakke alt inventar										■	■																
Flytte nedpakket inventar til midlertidig depot												■															
Flyte tilbage til nye lokaler																											
Sætte på plads																											
De 3 store skoler																											
Bygningsudbud																											
Registrering, 3D									■																		
Planlægning og skitsetegning										■	■	■															
Møder med skolerne												■															
Indarbejdelse af retelser													■	■	■												
Udarbejdelse af udbud																			■	■	■	■	■				
Ansøgning om byggetilladelse																							■	■	■	■	■
Udsendelse																											
Prisberegning																											
Licitation																											
Kontrahering																											
Opstart																											
Gennemførelse arbejderne																											
Afleveringsforretning																											
Arbejder ved siden af																											
Miljøscreening										■																	
Nedpakke alt inventar																											
Flytte nedpakket inventar til midlertidig depot																											
Flyte tilbage til nye lokaler																											
Sætte på plads																											
Skolestart efter sommerferie																											

År																												
uge	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
De 3 lette skoler																												
Bygningsudbud																												
Registrering, 3D																												
Planlægning og skitsetegning																												
Møder med skolerne																												
Indarbejdelse af retelser																												
Udarbejdelse af udbud																												
Udsendelse																												
Prisberegning																												
Licitation																												
Kontrahering																												
Opstart																												
Gennemførelse arbejderne																												
Afleveringsforretning																												
Arbejder ved siden af																												
Miljøscreening																												
Nedpakke alt inventar																												
Flytte nedpakket inventar til midlertidig depot																												
Flyte tilbage til nye lokaler																												
Sætte på plads																												
De 3 store skoler																												
Bygningsudbud																												
Registrering, 3D																												
Planlægning og skitsetegning																												
Møder med skolerne																												
Indarbejdelse af retelser																												
Udarbejdelse af udbud																												
Ansøgning om byggetilladelse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
Udsendelse											■																	
Prisberegning												■	■	■														
Licitation															X													
Kontrahering															■													
Opstart																	X											
Gennemførelse arbejderne																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Afleveringsforretning																												
Arbejder ved siden af																												
Miljøscreening																												
Nedpakke alt inventar															■	■	■											
Flytte nedpakket inventar til midlertidig depot																	■											
Flyte tilbage til nye lokaler																												
Sætte på plads																												
Skolestart efter sommerferie																												

År	2022																
uge	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
De 3 lette skoler																	
Bygningsudbud																	
Registrering, 3D																	
Planlægning og skitsetegning																	
Møder med skolerne																	
Indarbejdelse af retelser																	
Udarbejdelse af udbud																	
Udsendelse																	
Prisberegning																	
Licitation																	
Kontrahering																	
Opstart																	
Gennemførelse arbejderne																	
Afleveringsforretning																	
Arbejder ved siden af																	
Miljøscreening																	
Nedpakke alt inventar																	
Flytte nedpakket inventar til midlertidig depot																	
Flyte tilbage til nye lokaler																	
Sætte på plads																	
De 3 store skoler																	
Bygningsudbud																	
Registrering, 3D																	
Planlægning og skitsetegning																	
Møder med skolerne																	
Indarbejdelse af retelser																	
Udarbejdelse af udbud																	
Ansøgning om byggetilladelse																	
Udsendelse																	
Prisberegning																	
Licitation																	
Kontrahering																	
Opstart																	
Gennemførelse arbejderne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Afleveringsforretning														x			
Arbejder ved siden af																	
Miljøscreening																	
Nedpakke alt inventar																	
Flytte nedpakket inventar til midlertidig depot																	
Flyte tilbage til nye lokaler														■	■		
Sætte på plads															■		
Skolestart efter sommerferie																X	

Sommerferie